

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории памятника Воинам-землякам в селе Уленкуль Большереченского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Большереченский.

2.2. Поселение: Уленкульское.

2.3. Населенный пункт: село Уленкуль.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Большереченский район, с. Уленкуль, Советов, № 49, №1.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:
24.04.2024-29.12.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2647700,00	2209113,62	438586,38	0,00	438586,38
2	Средства местного бюджета, в том числе	298444,44	737030,82	-438586,38	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	150044,44	588630,82	-438585,38	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	88400,00	88400,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	60 000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		2946144,44	2946144,44	0,00	0,00	438586,38

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Кормушаков Рифат Раффатович	Предоставление техники для выравнивания территории	Ед.	2	60 000,00
2	ГКФХ ИП Кучуков Марсель Фархатович	Предоставление техники для выравнивания территории	Ед.	1	30 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Абдрахманова Д.Ф.	Благоустройство территории (кочевание деревьев, уборка территории от веток)	Площадь территории 1500 кв.м Вывезено 10 куб.м мусора
2	Абдрахманов Г.Ш		
3	Азанов Р.В		
4	Акшопаяев А.Н.		
5	Баянова Ф.Ф,		
6	Валеев Н.Ф.		
7	Валеева Ф.Н.		
8	Иноятова В.Р.		
9	Итенькова А.Ф.		
10	Касымов Х.Р.		
11	Кормушакова Э.З.		

12	Кулбагин С.Р.		
13	Латыпов А.Н.		
14	Латыпова А.М.		
15	Мухамалдеев Р.Т.		
16	Наурузов Р.Р.		
17	Наурузова Э.Р.,		
18	Ниязов Р.А.,		
19	Ниязов Ш.Э.		
20	Ниязова Н.Н.		
21	Ногомонова С.С.,		
22	Рачапов Н.М.,		
23	Рачапова Н.М.,		
24	Рашитов Р.Г.,		
25	Рашитов Т.Р.		
26	Рашитова Р.М.		
27	Рашитова С.Р.		
28	Фахрутдинов Р.З.		
29	Хасанова Д.А.,		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) Благоустройство (демонтаж металлоконструкций покрытий/ Демонтаж м/конструкций стелы; разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель; Разборка: бетонных фундаментов/ Разборка конструкций из бетона; Разборка: кирпичных стен/ Разборка конструкций из кирпича; засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1; разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 1/ Погрузка растительного грунта; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км/ Перевозка грунта растительного; планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2; Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях; устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка; Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением.

2) Ограждение (устройство металлических пешеходных ограждений/ Устройство ограждений; ограждение из профильной трубы 20*20, столб из профильной трубы 50*50 h1800 мм, длина секции 2500 мм; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток,

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2/ Окраска ограждения, Тех.ч п 2.15.36. К=0,5.

3) МАФ (Скамья-диван со спинкой - 2 шт., урна-2 шт.)

4) Постамент с мемориальными плитами (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,4 м³, группа грунтов: 2; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км; Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских/ Основание фундаментная плита; Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.); Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м²: до 2/ Облицовка постамента.

5) Центральная стелла 1900*1000*120, боковая стелла 1 1300*1100*120, боковая стелла 2 1300*1100*120 (с учетом доставки и монтажа).


6) Изделие - Звезда "Вечный огонь», нержавеющая сталь, толщиной 1,5 мм AISI 430, диаметром 1100 мм (с монтажом).

Глава Администрации Уленкульского сельского поселения

"09"

01

2025 года


(подпись)

А.Н.Латыпов
(инициалы, фамилия)

